

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "14" июля 2023 г.

1. Наименование Проекта: «Приведение в надлежащее состояние обелиска погибшим в ВОВ в д. Васильевка Купинского района Новосибирской области».

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Вишневыский сельсовет Купинского района Новосибирской области

Населенный пункт д. Васильевка

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

N п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	589 938,80	589 938,80
2	Финансовое обеспечение, всего:		
2.1	средства Субсидии	439 938,80	439 938,80
2.2	средства бюджета поселения	100 000,00	100 000,00
2.3	инициативные платежи, всего:	50 000,00	50 000,00
2.3.1	денежные средства граждан	50 000,00	50 000,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	-	-
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	9061,20	9061,20
3.1	вклад жителей поселения	-	-
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	9061,20	9061,20

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Вишневское МУП ЖКХ вывоз мусора

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен **полностью**, частичн

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 15.05.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 03.07.2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Вишневского сельсовета Купинского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

О.Г. Дупик

Ф.И.О.

Дупик
подпись

Руководитель инициативной группы

Н.Л. Мосейкова

Ф.И.О.

Мосейкова
подпись

Дата 14.07.2023г.